LOGO DE LA EMPRESA (Insertar > Imagen)	**REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN EN OBRA**	**Código:**	RDO-01
		Revisión:	01
		Página:	1

1. DATOS GENERALES

Proyecto:	Edificio Multifamiliar Los Pinos	**Reporte N°:**	045
Cliente / Entidad:	Inmobiliaria Ejemplo S.A.C.	**Fecha:**	27/10/2026
Contratista:	Constructora Ejemplo E.I.R.L.	**Turno:**	Día
Residente de obra:	Ing. Nombre Apellido	**Clima:**	Soleado
Frente / Sector:	Torre A – Piso 3	**Ubicación:**	Lima – Surco

2. PLAZO Y AVANCE GENERAL

Fecha de inicio	Plazo (días)	Días transcurridos	Días restantes	Fecha fin prevista
01/06/2026	240	149	91	26/01/2027
Avance programado acum.	**Avance real acum.**	**Diferencia**	**% plazo consumido**	**Estado**
48.0%	45.0%	-3.0%	62.1%	**ATRASADO**

3. HORARIO DE TRABAJO

Llegada personal	Inicio de trabajos	Fin de trabajos	Refrigerio (h)	Horas efectivas
06:45	07:00	17:00	1.0	9.0

4. PARTIDAS EJECUTADAS (METRADOS)

Ítem	Descripción de partida	Und.	Metrado contractual	Acum. anterior	Ejecutado hoy	Acum. a la fecha	% avance	Saldo	Observación
02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa aligerada	m3	120.00	60.00	18.50	78.50	65.4%	41.50	Vaciado paño 3
02.02	Acero fy=4200 kg/cm2 en vigas	kg	8,500.00	4,100.00	650.00	4,750.00	55.9%	3,750.00	
02.03	Encofrado y desencofrado de columnas	m2	640.00	300.00	42.00	342.00	53.4%	298.00	

5. MANO DE OBRA

N°	Categoría	Empresa	Subcontrata	Total pers.	H. normales c/u	H. extras c/u	H-H normales	H-H extras	H-H totales
1	Capataz	1	0	1	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0
2	Operario	5	1	6	8.0	2.0	48.0	12.0	60.0
3	Oficial	3	1	4	8.0	2.0	32.0	8.0	40.0
4	Peón	6	2	8	8.0	0.0	64.0	0.0	64.0
5	Topógrafo	1	0	1	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0
6									
	TOTAL	**16**	**4**	**20**			**160.0**	**20.0**	**180.0**

6. EQUIPOS Y MAQUINARIA

N°	Equipo	Cant.	Propio / Alquilado	H. trabajadas	H. paradas	H. totales	Motivo de parada
1	Mezcladora de concreto 11p3	1	Propio	8.0	1.0	9.0	Falta de agregado
2	Vibrador de concreto	2	Propio	6.0	0.0	6.0	
3	Winche	1	Alquilado	8.0	0.0	8.0	
4							

7. MATERIALES

N°	Material	Und.	Stock anterior	Ingreso	Consumo	Stock actual	Guía de remisión / Proveedor
1	Cemento Portland Tipo I	bls	150.00	200.00	85.00	265.00	GR 001-2345 / Proveedor X
2	Arena gruesa	m3	20.00	0.00	12.00	8.00	
3	Acero corrugado 1/2"	varillas	300.00	0.00	95.00	205.00	
4							

8. CONTROL DE CALIDAD (ENSAYOS / PROTOCOLOS)

N°	Ensayo / Protocolo	Elemento / Ubicación	Resultado	Conforme	Observación
1	Slump (asentamiento)	Losa paño 3	4"	Sí	Probetas: 6 und. (ensayo a 7 y 28 días)
2	Protocolo de acero	Vigas eje B	Liberado	Sí	
3					

9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Charla de 5 min (tema)	Asistentes	Incidentes / accidentes	Permisos de trabajo emitidos (PETAR)
Trabajos en altura	19	Ninguno	Altura: 2 · Caliente: 1 · Excavación: 0 · Espacio confinado: 0

Condición insegura / no conformidad	Detalle y acción correctiva

10. RESTRICCIONES, ATRASOS Y TIEMPOS MUERTOS

Llegada tardía de agregado retrasó el vaciado 1 h.

11. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Vaciado paño 4 (28/10). Habilitación de acero columnas piso 4.

12. OBSERVACIONES / INSTRUCCIONES DE SUPERVISIÓN

Elaborado por (Maestro de obra / Asistente)	Revisado por (Residente de obra)	V°B° Supervisión / Inspector

Leyenda: celdas AMARILLAS con texto azul = datos a llenar (los valores mostrados son de EJEMPLO, reemplázalos). Celdas blancas = fórmulas automáticas: días, % avance, saldo, H-H, stock, horas. No borres las fórmulas. Las fotos van en la hoja "Panel Fotográfico".

LOGO	PANEL FOTOGRÁFICO – REPORTE DIARIO		
Proyecto:	Edificio Multifamiliar Los Pinos	**Reporte N°:**	045
Fecha:	27/10/2026	**Frente:**	Torre A – Piso 3

[Insertar foto aquí] Insertar > Imágenes y ajustar al recuadro	[Insertar foto aquí] Insertar > Imágenes y ajustar al recuadro
Foto 01 Partida / Ubicación:	**Foto 02** Partida / Ubicación:
Descripción: Vaciado de concreto en losa aligerada, paño 3, Torre A piso 3.	Descripción:

[Insertar foto aquí] Insertar > Imágenes y ajustar al recuadro	[Insertar foto aquí] Insertar > Imágenes y ajustar al recuadro
Foto 03 Partida / Ubicación:	**Foto 04** Partida / Ubicación:
Descripción:	Descripción:

[Insertar foto aquí] Insertar > Imágenes y ajustar al recuadro	[Insertar foto aquí] Insertar > Imágenes y ajustar al recuadro
Foto 05 Partida / Ubicación:	**Foto 06** Partida / Ubicación:
Descripción:	Descripción: